

Rekonstrukce hřbitovní zdi (nalevo za kostelem) 1. etapa
z Programu obnova kulturních památek prostřednictvím ORP Nový
Bor

Obec získala dotaci na rekonstrukci hřbitovní zdi 1. etapa ve výši **190 000,-Kč**. Celkové náklady 219 892,- Kč. V rámci programu na obnovu kulturních památek pod Ministerstvem kultury, obec může žádat finanční prostředky, ovšem v omezeném množství. V srpnu 2011 byla dokončena 1. etapa této zdi v délce 22 m. Zeď byla postupně rozebírána v rozsahu zborcených partií a nově založena na betonových základech. Rozsah rozebírání byl schválen zástupcem státní památkové péče. K vyzdívání byl použit očištěný rozebíraný materiál a doplněn o cca 10 % shodného kamene sbíraného v okolí. Nebyly provedeny hlazené spáry. Opravu provedla firma ZEPS s.r.o., Lindava



Srpen 2011 po opravě



